



- Legende**
- ⊙ Beschädigung - Bestand
 - ⊙ Beschädigung - Baustelle
 - ⊙ Markierung gelb
 - Leitborde
 - transportable Schutzzeileinrichtung T1s/W3
 - transportable Schutzzeileinrichtung T3s/W2
 - transportable Schutzzeileinrichtung H1s/W4
 - transportable Schutzzeileinrichtung H2s/W2 bzw. s/W5
 - Baubereich
 - bauteilliches Provisorium für öffentl. Verkehr
 - Fahrbeziehung öffentl. Verkehr
 - Baustelleneinfahrt und -ausfahrt



Bauphase 1.1

Die Autobahn Nordbayern	Seitenfeld	Gr.	
	geprüft	Gr.	04 30.08.2023
Außenstelle Bayreuth Wittelsbacherstr. 15, 95444 Bayreuth		PROJ.	

3			
2			
1			
Nr.	Art der Änderung	Datum	Zeichen

Die Autobahn GmbH des Bundes	Unterlage / Blatt-Nr.: VZP-06.05 / 1
Struktur / Abschn.-Nr.: Station: A70_	Verkehrszeichenplan
PROJ.34-Nr.:	Bauphase 1
BAB A70 Bamberg - Bayreuth Funktionsbauvertrag Scheßlitz Betr.-km 75-500 bis Betr.-km 77+900	
aufgestellt: Die Autobahn GmbH des Bundes Außenstelle Bayreuth	
Unser Zeichen 12-23-BG2-A70-Ersatzneubau- Bauwerke-AS-Scheßlitz-Bauphase-1-1-07 Anlage zur verkehrrechtlichen Anordnung vom 13.04.2023	
Maßstab: 1:1000	

- Allgemeine Bemerkungen**
- ❖ Nach Rückbau der Verkehrsführungen ist die Fahrbahn zu reinigen.
 - ❖ Bei Verkehrszeichen und -einrichtungen ohne km-Angabe sind die Standorte örtlich durch die Bauführung festzulegen bzw. nach RSA/ ZTV-SA auszuführen.
 - ❖ Vorhandene Streckenverbote und Wegweisungen sind anzupassen. Alle widersprüchlichen Festbeschreibungen müssen deaktiviert bzw. unkenntlich gemacht werden! Geschwindigkeiten etc. durch Auskreuzen oder wegdrehen. Kunststofftasche oder ähnliches ist nicht zugelassen.
 - ❖ Beim Auskreuzen von Zielen oder ganzer Fahrbeziehungen sind ausschließlich mobile Auskreuzvorrichtungen oder ähnliches zu verwenden.
 - ❖ Schutzwände sind analog dem jeweiligen Anprallversuch des Systems aufzustellen (insbesondere bzgl. Systemlänge, Verdübelung,...), sämtliche Bst.-Aus-Einfahrten sind täglich nach Beendigung der Arbeiten mit Bakken zu schließen.